

### მშენებლობის გეგმა-გრაფიკი

ღვინის ტრადიციული მარნის შენობის სარემონტო და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები			
№	სამუშაოების ჩამონათვალი	სამუშაოს დაწყების ვადა	სამუშაოს დასრულების ვადა
1	2	3	4
1	არსებული კრამიტის სახურავის დემონტაჟი დასაწყობებით		
2	შენობაში არსებული ნაგვის გამოტანა		
3	დემონტირებული მასალისა და გამოტანილი ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით		
4	ნაგვის გატანა 20 კმ მანძილზე		
5	სახურავის მოწყობა კრამიტით, ხის მოლარტყვის 50% შეცვლით		
6	ჭერი დათბუნების მოწყობა მინაბამბით		
7	ჭერის მოპირკეთება ხის ლარტყით გალაქვით		
8	არსებული კედლების ქვის მოპირკეთების რესტავრაცია 10% ახალი მასალის დამატებით		
9	არსებული ბეტონის კიბის მომზადება შეკეთებისათვის		
10	კიბის საფეხურების აღდგენა ბეტონით		
11	საფეხურების მოპირკეთება ბაზალტის ფილით		
12	ლითონის მოაჯირების მოწყობა შეღებვით		
13	მუხის დეკორატიული კარისა და ფანჯრების მოწყობა		
14	იატაკის მოპირკეთება ბუნებრივი ქვის დეკორატიული ფილებით		
15	მიწის მოჭრა ხელით კანალიზაციისა და წყალსადენის სისტემის მოსაწყობად		
16	წყალსადენის მიდგაყვანილობის მოწყობა		
17	კანალიზაციის მილის მოწყობა დ-100 გოფირებული მილით		
18	წყლის ვენტილის მონტაჟი		
19	საკანალიზაციო ტრაპის მოწყობა		
20	სარევიზიო ჭის მოწყობა		
21	მიწის მოჭრა ხელით ელექტრო კაბელის მოსაწყობად		
22	გარცმის მილის მონტაჟი ელ.კაბელისათვის		
23	სპილენძის ელექტრო კაბელის მონტაჟი 4X25მმ2		
24	შენობაში გარე გაყვანილობის ელექტრო ქსელის მოწყობა კარადით		
25	ჩამრთველებისა და როზეტების მოწყობა		
26	დეკორატიული ჭერის სანათების მოწყობა		
27	დეკორატიული კედლის სანათების მოწყობა		
28	არსებული ბეტონის კიბის მომზადება შეკეთებისათვის		
29	კიბის საფეხურების აღდგენა ბეტონით		
30	საფეხურების მოპირკეთება ბაზალტის ფილით		
31	დეკორატიულ კედელზე ბაზალტის ფილის ქუდის მოწყობა		
32	მიწის დამუშავება სარინგის მოსაწყობად		
33	სარინგის მოწყობა რ/ბეტონით		
34	არსებული ბაქნის ნაწილობრივი შეკეთება ბუნებრივი ქვით ახალი მასალის 10% დამატებით		

ღვინის ტრადიციული მარნისა და მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემიის შორის მდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები			
№	სამუშაოების ჩამონათვალი	სამუშაოს დაწყების ვადა	სამუშაოს დასრულების ვადა
1	2	3	4
1	ღორღის საფუძველის მოწყობა დატკეპვით ასფალტო-ბეტონის საფარის ქვეშ		
2	ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა (ქვედა ფენა 5სმ სისქ.)		
3	ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა (ზედა ფენა 3სმ სისქ.)		
4	ლითონის ღობის მოწყობა (სიმაღლე 1.7 მ)		
5	ბეტონის მოწყობა (სიმაღლე 50 სმ, სიგანე 20 სმ)		

გარემოსა და სოციალური უსაფრთხოების დაცვის სავალდებულო პირობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები			
#	დასახელება	სამუშაოს დაწყების ვადა	სამუშაოს დასრულების ვადა
1	2	3	4
1	პირადი დაცვის საშუალებებით აღჭურვა (შესაბამისი რაოდენობის ჩაფხუტი, ხელთათმანი, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი)		
2	სამშენებლო მოედანზე საჭირო რაოდენობის ცეცხლმაქრებისა და პირველადი დახმარების ნაკრებების განთავსება		
3	სამშენებლო ნარჩენების დასაწყობებისათვის სპეციალური ადგილის მოწყობა. სახიფათო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირება ცალ-ცალკე ურნებში		
4	საშიში და სამშენებლო ნარჩენების გატანა და უტილიზაცია შესაბამისი ლიცენზიის მქონე ორგანიზაციის მიერ და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა		
5	ბეტონის სახელი მანქანიდან გამორეცხილი ნარჩენების შესანახი ადგილის მოწყობა		
6	სამშენებლო მოედანთან მისასვლელ გზებზე სიჩქარის შემზღვეველი ნიშნების დამონტაჟება		
7	სამშენებლო მოედანზე უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი პირის ყოფნა		